



Escuela Técnica Superior de  
Arquitectura

Informe Junta de Escuela. 19.12.2019.

## Subdirección del Espacio Docente e Investigador

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Se presenta el informe sobre las actividades iniciadas desde la última Junta de Escuela hasta la fecha dentro de las competencias de esta subdirección y en base a los proyectos en curso.

### INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO

**Objetivo:** Atender las cuestiones surgidas o planificadas relativas a los espacios comunes y docentes de la escuela.

Se ha trabajado en contacto con personal de Equipamiento de la US, de Mantenimiento del edificio y del Campus Reina Mercedes y con el Administrador de este centro para solucionar cuestiones relativas a la adecuación y modificaciones de infraestructuras, mobiliario y espacios de la Escuela. Algunas actuaciones llevadas a cabo son: gestión de aulas con la ETSIE para acoger en sus aulas 8 grupos de grado y una asignatura optativa, gestión con la Facultad de Biología para alojar un grupo de una asignatura optativa, retirada de equipamiento audiovisual, pizarras y mobiliario de las aulas 3.4, 3.5 y 3.6, traslado de mobiliario de los despachos afectados por las obras en estas aulas (del DPA y DUOT), limpieza del pabellón polideportivo, resolución de asignación de aulas para actividades del profesorado (a través de la autorización de solicitudes en el sistema de gestión de espacios), atención a incidencias sobre equipamientos de aulas.

### PLAN DE ACTUACIONES EN ESPACIOS DE LA ETSA

**Objetivo:** Racionalizar las distintas intervenciones y reformas de los espacios de la ETSA de Sevilla en base a un óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles y a la construcción y refuerzo de su imagen.

**Tareas realizadas en este período:**

- Reuniones de trabajo con el Director General de Infraestructuras de la US, Director de la ETSA, proyectistas y personal afectado para planificación de actuaciones de mejora en espacios: salón de actos, pabellón polideportivo, aulas planta 3ª, espacios de uso colectivo, despachos de la administración y despachos de departamentos afectados. El curso y estado actual de estos proyectos y reformas es el siguiente:

- SALÓN DE ACTOS: En el mes de julio y septiembre se atiende a las empresas participantes en el procedimiento de licitación de la segunda fase de reforma en salón de actos, siendo seleccionada la oferta de Irenmex Construcciones. A continuación, tienen lugar reuniones de inicio de obras, siendo este pospuesto al día siguiente al acto de inauguración del curso, el 24.10.2019, que se tenía programado en el salón de actos. Se avanza desde entonces en la obra, consistente en la modificación del paramento vertical, construcción de rampa para salvar desnivel del escenario, renovación de puertas, reubicación de instalaciones, en coordinación con la mencionada empresa, los servicios de mantenimiento, equipamiento de la US y el proyectista Valentín Trillo.

- PABELLÓN POLIDEPORTIVO (NUEVO FABLAB): La Dirección General de Infraestructuras de la US ha asignado para el proyecto y dirección de obras de esta reforma al profesor asociado de la ETSA Manuel Ordóñez Márquez. La reforma consiste en la adecuación del polideportivo a nueva sede del FabLab de la US. Durante los meses de verano hasta la fecha, la mencionada Dirección General ha estado revisando las características del proyecto, coordinando las actuaciones previstas con las distintas unidades de la US (accesibilidad, protección contra incendios, etc.) y con el arquitecto. En sucesivas ocasiones esta subdirección ha sido informada del proceso. El

pabellón se encuentra actualmente sin uso, a la espera de noticias de inicio del procedimiento preparatorio a las obras.

- AULAS DE PLANTA 3ª: La Dirección General de Infraestructuras de la US ha asignado para el proyecto y dirección de obras de esta reforma a la profesora asociada de la ETSA Luisa Alarcón González. Esta actuación consiste en la reforma integral de las actuales 3.4, 3.5, 3.6, dando paso a nuevas aulas 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7. 1. Dichas aulas fueron desalojadas de equipamiento audiovisual, instalaciones, pizarras y mobiliario por parte del centro y de Mantenimiento de la US. El 25.10.2019 tuvo lugar la reunión previa al replanteo de la obra, con la presencia de la Dirección Facultativa, la Dirección Gral. De Infraestructuras, Mantenimiento de la US, la Administración de la ETSA y esta Subdirección. Las aulas se encuentran en espera de inicio de obras, a cargo de la Dirección General de Infraestructuras de la US.

- ASEOS DE PLANTA: La Dirección General de Infraestructuras de la US ha asignado para el proyecto y dirección de obras de esta reforma a los profesores asociados de la ETSA Juan José López de la Cruz y María González García. Esta reforma dotará de condiciones de de accesibilidad a los aseos en cumplimiento de la normativa vigente.

Todos los arquitectos proyectistas fueron seleccionados por la Dirección General de Infraestructuras de la US de la bolsa formada por profesores asociados de la ETSA. Esta bolsa de trabajo para la designación de encargos para proyectos de reforma en los espacios del ámbito de esta dirección general fue convocada por la US a través de un llamamiento masivo por correo el pasado 28.03.2019.

### ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA

**Objetivo:**

- Dar cumplimiento a los puntos del PLAN DE MEJORA asignados a esta subdirección, en coordinación o no con otras subdirecciones.

**Tareas realizadas en este período:**

- En este trimestre se han celebrado reuniones de coordinación con las distintas unidades (equipamiento, mantenimiento, SEPRUS) preparatorias a las actuaciones de reforma planificadas por la Dirección Gral. de Infraestructuras de la US en las aulas 3.4, 3.5 y 3.6 de la planta 3. El 3 de septiembre se recibió a las empresas aspirantes al concurso.

- Se han implementado contenidos la nueva web de la ETSA, que se encuentra en fase de testeo interno con el SIC (Servicio de Informática y Comunicaciones).

### ATENCIÓN A ESTUDIANTES

**Objetivo:** Atender los requerimientos de espacios comunes de la Escuela para diversas actividades estudiantiles y acompañarles en los procesos de planificación, toma de decisiones y solicitud de autorización de uso.

**Tareas realizadas en este período:**

- Se ha reubicado el puesto de la asociación IAESTE al aula B1, siendo compartido este espacio con Aula de Cultura.  
- Se ha mantenido contacto continuado con el estudiante destinatario de la beca de dinamización de la US para nuestro centro, que ha contribuido a la difusión de eventos de interés para el alumnado.  
- Esta subdirección contó con un espacio en el Curso Cero para dar a conocer los recursos a los alumnos de nuevo ingreso (17.09.2019).

### ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA

- En coordinación con el director, otros subdirectores y profesores se ha participado en la organización de la Semana de la Arquitectura, recibiendo la exposición de los premios del *Primer Concurso de Proyectos de Arquitectura de Vivienda Social de Sevilla* EMVISESA (8 al 10.10.2019).



Fdo.: Victoria Domínguez Ruiz  
Subdirectora del Espacio Docente e Investigador